БАЛТИЙСКИЕ ДЮНЫ · GODUNE.RU

Белая Дюна

Земля, деньги и реальные узкие места курорта

Исследование проекта у Поваровки: земельная модель, инвесторы, закупки, сети и сроки. Что заявлено, чем подтверждено и какие документы покажут следующий этап.

Редакция GoDune.ru

Версия на 2026-10-12

Открыть обновляемую веб-версию →

Как читать исследование

Сопоставляем открытые документы, сообщения участников и публикации СМИ на 10 октября 2026 года. Каждое утверждение связано с источником и его датой; оценки и планы отделены от договоров и выполненных работ. Параметры приложений планировки приводятся по датированным разборам СМИ, реквизиты приказа - по официальной публикации и правовой копии.

Содержание

Что строят: контур проекта и разные версии цифр 3

Земля: кто получает участки и что закреплено планировкой 4

Инвесторы: названные участники и содержание соглашений 5

Деньги и закупки: где лимит, где конкурс, где договор 6

Инфраструктура: дороги, сети и берег 7

Сроки и экономика: открытие очереди и завершение курорта 8

Что отслеживать дальше: документы, очереди и узкие места 9

Выводы 10

Статус проекта 11

Источники 13

ГЛАВА 1

Что строят: контур проекта и разные версии цифр

479 гектаров - площадь заявленного проекта, а не готового курорта.

Открыть эту главу на сайте →

«Белая Дюна» - проект круглогодичного курорта у Поваровки в Зеленоградском округе, южнее Янтарного. Он входит в программу «Пять морей и озеро Байкал». Здесь связаны две задачи: государственная инфраструктура и частные гостиничные очереди. Их готовность приходится проверять отдельно. [13] [22]

Показатель	Публичная версия	Как читать
Площадь	479 га в сообщении 2024 года	Контур проекта; не площадь построенных объектов [13]
Номерной фонд	10 480 номеров в описании 2025 года; 10 380 в материале сентября 2026-го	Разные версии, не открытые номера [9] [8]
Общий объём	400, 416 и 440 млрд ₽ в публикациях разных лет	Оценки проекта; не сумма перечисленных денег [13] [20] [6]
Рабочие места	17,8 тыс. в исходном описании	Целевой показатель; не число вакансий [13]

Инвестиционный каталог и публикации СМИ могут по-разному считать участки и гостиницы. В каталоге встречаются свободные участки для инвесторов; их количество нельзя автоматически называть количеством построенных или даже спроектированных отелей. Для любого числа нужны дата, единица измерения и версия. [22]

Масштаб важен, но для будущего гостя полезнее другой вопрос: какая очередь получит дорогу, электричество, воду и канализацию к моменту открытия? Для покупателя к этому добавляется конкретный объект, его разрешительные документы и условия управления. Общая презентация курорта не отвечает за каждую гостиницу. [22] [17]

ГЛАВА 2

Земля: кто получает участки и что закреплено планировкой

Соглашение об участии и право на землю подтверждаются разными документами.

Открыть эту главу на сайте →

В интервью 2024 года СЗ «Гольфстрим» представляли как моноинвестора, через которого будут работать другие участники. В последующих материалах описана схема: региональная Корпорация развития получает землю в аренду и передаёт её инвесторам в субаренду без торгов. Это описание механизма. Права на конкретный участок устанавливаются договором и регистрационной записью. [11] [12] [6]

Документация планировки утверждена приказом Минграда № 255 от 4 августа 2025 года, опубликованным 7 августа. Реквизиты доступны в официальной публикации и правовой карточке. Числа функциональных зон в следующей таблице приведены по журналистскому разбору проекта документа от 30 июля 2025 года. [1] [2] [9]

После базового приказа приняты изменения межевания: №404 от 27 октября 2025 года и №364 от 21 августа 2026 года. Последний учитывает предыдущую редакцию и описывает раздел и перераспределение участков. Показатели из разбора 2025 года ниже относятся к своей версии; актуальное состояние конкретного участка проверяется по приложениям к приказам. [23] [24]

Зона в описании 2025 года	Площадь / ориентир	Назначение
Туристско-рекреационная	168,97 га	Гостиничный кластер [9]
Общественно-деловая	49,74 га	Деловые и общественные объекты [9]
Креативная	34,34 га	Объекты творческого кластера [9]
Общедоступное озеленение	1,54 га из 479,1 га	Показатель определённой категории территории [9]

Публикация РБК от 20 августа 2025 года сообщает об изменении парковой и социальной части проекта. Из этого следует вопрос к следующей редакции: где появятся полноценные парки, школы и детсады? Формула «социальной инфраструктуры нет вообще» шире источника: отдельно обсуждались медицинский центр, бульвары и дальнейшая проработка школ. [10]

Для проверки земельной истории стоит сопоставлять четыре вещи: кадастровый номер, правообладателя, разрешённое использование и договор конкретной очереди. Ранние сообщения о продаже участков не описывают автоматически весь контур курорта. Регистрационная карточка компании тоже не подтверждает её право на все 479 гектаров. [14] [21]

ГЛАВА 3

Инвесторы: названные участники и содержание соглашений

Два известных девелопера заявили совокупно 90 млрд рублей в своих проектах.

Открыть эту главу на сайте →

Участник	Публично заявленная роль	Что проверять дальше
Корпорация развития области	Координация, инфраструктура и работа с инвесторами	Закупки, договоры и земельные решения [22] [7]
СЗ «Гольфстрим»	Моноинвестор в описании модели 2024 года	Актуальную роль и права на каждый участок [11] [12]
ГК «Самсон»	Не менее 40 млрд ₽, 3200 номеров, 2200 рабочих мест	Параметры конкретной очереди и реализацию соглашения [17]
«Лидер Групп»	50 млрд ₽, не менее 3000 номеров	Проектную компанию, участок и сроки объектов [18]

«Самсон» сообщил о соглашении с областью 5 июня 2026 года на ПМЭФ. Заявлены общественно-деловой центр и гостиницы. Вместе с соглашением «Лидер Групп» это минимум 6200 номеров в двух заявленных проектах. Сумма соглашений показывает масштаб намерений, а подтверждение расходов и ввода требует отдельных документов. [17] [18] [19]

В сентябрьском сообщении фигурируют четыре компании и около 200 млрд рублей планируемых вложений. Полный состав участников в изложении не раскрыт. Поэтому оставшуюся сумму нельзя распределять между известными девелоперами по предположению. [8]

«Туризм.РФ» и Газпромбанк упоминались среди сторон ранних соглашений. Участие финансового партнёра само по себе не сообщает ни объём открытой кредитной линии, ни условия финансирования отдельного отеля. Эти сведения нужно фиксировать по каждому проекту. [13] [11]

ГЛАВА 4

Деньги и закупки: где лимит, где конкурс, где договор

Казначейский кредит, инвестиционное намерение и контракт нельзя складывать как уже потраченные деньги.

Открыть эту главу на сайте →

В мартовском сообщении 2026 года инфраструктурное финансирование описано так: 4 млрд рублей казначейских кредитов в 2026-м, около 5,9 млрд в 2027-м и 6 млрд федеральной субсидии в 2028-м. Для кредита названы 3% годовых и срок 15 лет. Это план привлечения бюджетных средств; отдельно проверяются выделение, договоры и кассовое исполнение. [6]

Событие	Документ / сумма	Стадия на 10 октября 2026
Экспертиза дороги, 26 августа	Заключение № 39-1-1-3-041966-2026	Проект получил положительное заключение [5]
Земля под инфраструктуру	13 участков, 179 973 м²	Сообщено о процедуре изъятия; завершение перехода прав отдельно [5]
Дорожный конкурс, 7 октября	ЕИС № 0335200014926003779; 2 919 674 538 ₽	Начальная цена; итоги по плану 29 октября [3]
Газ и электросети, 30 сентября	2,46 + 4,27 млрд ₽	По сообщению от 2 октября договоры заключены [7]

Дата 8 октября относится к новости о дорожном конкурсе. В извещении указано 7 октября. В нашем реестре сохраняются обе даты в своих ролях. Приём заявок предусмотрен до 26 октября, определение победителя - 29 октября; результат пока нужно дождаться и проверить по протоколу. [3] [4]

Дорожный коридор проходит последовательность: экспертиза, решение по земле, закупка, контракт, выполнение и приёмка. На каждом переходе появляется новый документ. Для бизнеса именно переход к контракту назовёт исполнителя и позволит искать реальные поставки и субподряды. [5] [3]

ГЛАВА 5

Инфраструктура: дороги, сети и берег

Газ и электричество: разные исполнители, суммы и сроки. Сведения о договорах - по сообщению РуГрада.

Открыть эту главу на сайте →

Дорога описана в двух этапах: 4,5 км двухполосного подъезда от трассы Зеленоградск - Приморск у Путилово и 2,6 км четырёхполосной магистрали внутри курорта. Предусмотрены пешеходная и велосипедная части. Это параметры дорожного проекта, а не действующий туристический маршрут. [4]

По сообщению РуГрада от 2 октября, оба договора на технологическое присоединение подписаны 30 сентября 2026 года. Ниже - сравнение условий из этой публикации. Тексты договоров и акты подключения редакция в этом выпуске не получила. [7]

Система	Исполнитель по сообщению	Сумма	Срок по сообщению
Газ	АО «Калининградгазификация»	2,46 млрд ₽	Конец сентября 2028 [7]
Электричество	АО «Россети Янтарь»	4,27 млрд ₽	Конец сентября 2030 [7]

Сумма опубликованных значений - 6,73 млрд рублей. Она не показывает, сколько уже оплачено или выполнено. Срок газового договора не определяет дату готовности электросетей или открытия гостиниц. Для следующего обновления нужны договоры с приложениями, изменения сроков и документы о фактическом подключении. [7]

Сентябрьская публикация отдельно называет схему электроснабжения мощностью 48,5 МВт. Это характеристика схемы. Мощность конкретного договора нужно сверять с его текстом; сообщение о заключении договора не удостоверяет фактического подключения. Воду, водоотведение и береговую защиту также следует отслеживать как самостоятельные объекты. [8] [15]

В документации и сообщениях 2025 года обсуждаются берегозащита и променад. Для оценки следующей очереди важны проектная устойчивость берега, пропускная способность очистных и доступ к инженерным сетям. Само присутствие этих объектов в плане не сообщает, какие работы уже приняты. [15]

Отдельный эпизод - расчистка рядом с Поваровкой летом 2025 года. «Новый Калининград» опубликовал сообщение очевидца и ответ министра природных ресурсов: по её словам, участок находился вне проекта на частной сельхозземле. Этот спор требует сопоставления границ и правового основания работ. Приписывать его застройщику курорта по близости к площадке нельзя. [16]

ГЛАВА 6

Сроки и экономика: открытие очереди и завершение курорта

Несколько горизонтов могут описывать разные этапы одного проекта.

Открыть эту главу на сайте →

Горизонт	К чему относится	Характер даты
Сентябрь 2028	Технологическое присоединение газа	Договорный срок по сообщению от 2 октября [7]
2029	Запуск в октябрьском описании проекта	План; нужно уточнять состав первой очереди [4]
2030	Базовая инфраструктура в сентябрьском описании; электроприсоединение	План инфраструктуры и отдельный договорный срок [8] [7]
Конец 2033	Гостиничные и санаторные комплексы в сентябрьской версии	План очередей [8]
2038	Полная реализация в сентябрьской версии	Долгосрочный горизонт [8]

Первая открытая гостиница, готовность основных сетей и завершение всех очередей - разные события. Поэтому даты 2029, 2030, 2033 и 2038 нельзя свести к одному ответу «когда всё откроется». Для каждого объекта нужен собственный срок и документ, по которому его можно проверить. [8] [4]

В октябрьском материале приведена расчётная окупаемость 11 лет. Без допущений модели - загрузки, стоимости номера, сезонности, расходов и капитальных затрат - это показатель уровня проекта. Он не является обещанием доходности для покупателя отдельного гостиничного юнита. [4]

Для будущего покупателя практический порядок такой: установить юридический статус объекта и права на землю, затем условия оператора, расходы собственника, возможность личного проживания и распределение выручки. После этого сравнивать сценарии загрузки. Общие инвестиционные оценки курорта эти условия не заменяют. [17] [18]

ГЛАВА 7

Что отслеживать дальше: документы, очереди и узкие места

Следующая проверяемая точка - протокол дорожного конкурса, затем контракт и исполнение.

Открыть эту главу на сайте →

• Земля: договоры и регистрационные сведения по конкретным участкам; изменения функциональных зон и социальной инфраструктуры. [1] [10]

• Дорога: протокол итогов после 29 октября, исполнитель, договор и приёмка этапов. [3]

• Сети: исполнение двух договоров от 30 сентября; отдельно вода, канализация и береговая защита. [7] [15]

• Частные очереди: проектные компании, участки, разрешения, финансирование и ввод по каждому инвестору. [17] [18]

• Работа: конкретные объявления работодателей. 17,8 тыс. - ориентир проекта; актуальные вакансии нужно подтверждать отдельно. [13]

Для журналиста важны даты и происхождение каждого изменения. Для подрядчика - заказчик, процедура и исполнитель. Для жителя - доступ к берегу, транспорт и социальные объекты. Для гостя - открытые объекты и работающая логистика. Один набор данных можно читать в этих контекстах, сохраняя одинаковый статус факта. [3] [10] [22]

В этой версии собраны опубликованные документы и сообщения на 10 октября 2026 года. Реестр источников показывает происхождение каждого вывода, таблица статуса - различие между заявлением, документом и выполнением, а журнал обновлений сохраняет изменения. Новые сведения будут дополнять конкретную главу и строку таблицы. [1] [3] [7]

Выводы

1. Земельные права проверяются по участкам. Роль инвестора в соглашении не даёт автоматически права на весь контур курорта. [11] [1]

2. Дорожный конкурс - текущая закупочная стадия. Подрядчик и фактический график станут яснее после протокола и контракта. [3]

3. Газовый и электрический договоры уже заключены; их сроки - 2028 и 2030 годы соответственно. Выполнение учитывается отдельно. [7]

4. Проектные оценки, кредиты и соглашения не измеряют уже освоенные инвестиции. Для каждой суммы нужен свой статус. [6] [17]

5. Первая очередь и весь курорт имеют разные горизонты. Проверять нужно готовность конкретного объекта и его инфраструктуры. [8] [4]

Статус проекта

Подъездная дорога

Заявлено: Два этапа: 4,5 и 2,6 км

Подтверждено: Экспертиза; конкурс ЕИС от 7 октября, НМЦК 2 919 674 538 ₽

Выполнение: Итоги по плану 29 октября. Сведения о приёмке в этом реестре ещё не внесены.

Проверено: 2026-10-10 [3] [5] [4]

Технологическое присоединение газа

Заявлено: Срок до конца сентября 2028 года

Подтверждено: По РуГраду договор от 30 сентября, 2,46 млрд ₽

Выполнение: Договор заключён. Подтверждение завершённого подключения в реестре ещё не внесено.

Проверено: 2026-10-10 [7]

Технологическое присоединение электросетей

Заявлено: Срок до конца сентября 2030 года

Подтверждено: По РуГраду договор от 30 сентября, 4,27 млрд ₽

Выполнение: Договор заключён. Подтверждение завершённого подключения в реестре ещё не внесено.

Проверено: 2026-10-10 [7]

Земля под дорожную инфраструктуру

Заявлено: 13 участков, 179 973 м²

Подтверждено: Сообщение об изъятии в августе 2026 года

Выполнение: Завершение перехода прав по всем участкам в этом реестре не подтверждено.

Проверено: 2026-10-10 [5]

Гостиничные очереди двух инвесторов

Заявлено: Самсон: ≥40 млрд ₽ / ≥3200 номеров. Лидер: 50 млрд ₽ / ≥3000

Подтверждено: Соглашения июня 2026 года

Выполнение: Соглашения подписаны. Акты ввода конкретных отелей сюда ещё не внесены.

Проверено: 2026-10-10 [17] [18]

Общедоступное озеленение

Заявлено: В описании планировки 2025 года - 1,54 га

Подтверждено: РуГрад 30 июля; РБК 20 августа; приказ № 255

Выполнение: Показатель редакции документа. Фактическое благоустройство проверяется отдельно.

Проверено: 2026-10-10 [9] [10] [1]

Рабочие места

Заявлено: 17,8 тыс. - целевой показатель

Подтверждено: Параметр первоначального проекта

Выполнение: В рабочем реестре GoDune пока 0 подтверждённых вакансий проекта.

Проверено: 2026-10-10 [13]

Источники

[1] Приказ Минграда № 255: официальная публикация

Первичный источник · опубликовано 2025-08-07 · проверено 2026-10-10

Приказ от 4 августа 2025 года об утверждении документации планировки. Реквизиты сверены по правовой карточке; показатели приложений ниже приведены по датированным публикациям СМИ.

https://publication.pravo.gov.ru/document/3901202508070016

[2] ГАРАНТ: текст приказа № 255

Вторичный источник · опубликовано 2025-08-04 · проверено 2026-10-10

Правовая копия: дата приказа, основание утверждения, протокол публичных обсуждений. Дополняет ссылку на официальный акт.

https://base.garant.ru/412456014/

[3] ЕИС: дорожный конкурс № 0335200014926003779

Первичный источник · опубликовано 2026-10-07 · проверено 2026-10-10

Извещение о строительстве дороги; начальная цена, порядок закупки и даты. Дата публикации извещения отличается от даты новости РБК.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0335200014926003779

[4] РБК: конкурс на дорогу за 2,9 млрд рублей

Вторичный источник · опубликовано 2026-10-08 · проверено 2026-10-10

Описание двух этапов дороги и плановых сроков проекта. Сумма конкурса - начальная цена, а не стоимость подписанного контракта.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/08/10/2026/6ac750ed6f4d55a9448bf3f1

[5] Клопс: экспертиза дороги и изъятие участков

Вторичный источник · опубликовано 2026-08-27 · проверено 2026-10-10

Заключение экспертизы от 26 августа, номер 39-1-1-3-041966-2026; процедура изъятия 13 участков общей площадью 179 973 м².

https://klops.ru/kaliningrad/2026-08-27/389877-proekt-dorogi-k-beloy-dyune-proshyol-gosekspertizu

[6] РуГрад: казначейские кредиты на инфраструктуру

Вторичный источник · опубликовано 2026-03-02 · проверено 2026-10-10

Сообщение о планируемых 4 млрд рублей в 2026 году, 5,9 млрд в 2027-м и отдельной субсидии на 2028 год; не отчёт о расходовании.

https://rugrad.online/news/1456500/

[7] РуГрад: договоры на газ и электричество

Вторичный источник · опубликовано 2026-10-02 · проверено 2026-10-12

Сообщение о договорах от 30 сентября 2026 года: 2,46 млрд рублей на газ и 4,27 млрд на электросети; договорные сроки различаются.

https://rugrad.online/news/1482007/

[8] РБК: инфраструктура и этапы курорта

Вторичный источник · опубликовано 2026-09-28 · проверено 2026-10-10

Сентябрьское описание мощности, участников и сроков. Статус подписания сетевых договоров обновлён по сообщению от 2 октября.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/28/09/2026/6aba2dc89a794712700758f6

[9] РуГрад: разбор проекта планировки

Вторичный источник · опубликовано 2025-07-30 · проверено 2026-10-10

Разбор документации до приказа от 4 августа: функциональные зоны, номерной фонд, общедоступное озеленение и кадастровые ориентиры. Это версия 2025 года.

https://rugrad.online/news/1431017/

[10] РБК: изменения парков и социальной инфраструктуры

Вторичный источник · опубликовано 2025-08-20 · проверено 2026-10-10

Публикация после утверждения планировки. Школы и детсады описаны как вопрос дальнейшей проработки; заголовок не доказывает отсутствие всей социальной инфраструктуры.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/20/08/2025/68a58dd69a79471ce76b037a

[11] KGD.ru: модель моноинвестора

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Интервью о роли СЗ «Гольфстрим» и привлечении других участников. Описывает модель 2024 года, а не права на каждый участок на текущую дату.

https://kgd.ru/news/society/item/109369-pod-upravleniem-monoinvestora-kak-planiruyut-zastraivat-novyj-kurort-pod-yantarnym

[12] Новый Калининград: интервью СЗ «Гольфстрим»

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Публичная позиция компании об участии в проекте. Не заменяет договор аренды, субаренды или выписку ЕГРН.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24104534-gendirektor-sz-golfstrim-na-beluyu-dyunu-pretendovali-ne-tolko-my.html

[13] Сообщение о соглашениях по курорту в 2024 году

Вторичный источник · опубликовано 2024-06-07 · проверено 2026-10-10

Перепечатка сообщения о первоначальных параметрах курорта и соглашениях. Историческая версия проекта.

https://kaliningrad-news.net/society/2024/06/07/158883.html

[14] РБК: земельные участки для будущего курорта

Вторичный источник · опубликовано 2024-02-14 · проверено 2026-10-10

Ранний земельный эпизод: его нельзя автоматически переносить на весь контур будущего курорта.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/14/02/2024/65cc98a29a7947df236b11d2

[15] РБК: берегозащитная инфраструктура

Вторичный источник · опубликовано 2025-04-01 · проверено 2026-10-10

Планируемая береговая инфраструктура. Проектные решения и выполненные работы учитываются отдельно.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/01/04/2025/67ebc5e89a7947e81bd708d3

[16] Новый Калининград: расчистка рядом с проектом

Вторичный источник · опубликовано 2025-07-02 · проверено 2026-10-10

Сообщение очевидца и ответ министра: по её словам, работы велись на частной сельхозземле вне проекта. Принадлежность работ курорту не установлена.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24130112-ochevidets-ryadom-s-uchastkom-pod-beluyu-dyunu-vyrubayut-zelyenuyu-zonu-foto.html

[17] Самсон: соглашение на ПМЭФ-2026

Первичный источник · опубликовано 2026-06-05 · проверено 2026-10-10

Сообщение самого инвестора: не менее 40 млрд рублей, 3200 гостиничных номеров и 2200 рабочих мест в заявленном проекте.

https://sk-samson.ru/article/59

[18] РБК: соглашение с «Лидер Групп»

Вторичный источник · опубликовано 2026-06-05 · проверено 2026-10-10

50 млрд рублей и не менее 3000 номеров - параметры соглашения, а не введённый номерной фонд.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/05/06/2026/6a22aee09a7947df9da5423e

[19] АбиРег: соглашения с двумя девелоперами

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Сводка заявленных проектов «Самсона» и «Лидер Групп»; используется для сопоставления публичных намерений.

https://abireg.ru/newsitem/114781/

[20] АТОР: крупные туристические стройки

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Сравнительный отраслевой обзор; оценку инвестиций нельзя считать отчётом о вложениях.

https://www.atorus.ru/article/top-10-mega-stroek-v-rossiyskom-turizme-67288

[21] Аудит-ит: сведения о СЗ «Гольфстрим»

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Агрегированная карточка юридического лица. Регистрация или совпадение адреса не подтверждают земельные права и корпоративный контроль проекта.

https://www.audit-it.ru/contragent/1243900005942_ooo-sz-golfstrim

[22] Корпорация развития: инвестиционный каталог

Первичный источник · проверено 2026-10-10

Официальная проектная карточка и канал связи с координатором. Каталожные параметры подписаны своей версией, без смешения с последующими новостями.

https://invest.kgd-rdc.ru/

[23] Изменения межевания: приказ №404

Первичный источник · опубликовано 2025-10-27 · проверено 2026-10-10

Утверждение изменений межевания в составе планировки по приказу №255.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/ter-plan/?ELEMENT_ID=41702

[24] Изменения межевания: приказ №364

Первичный источник · опубликовано 2026-08-21 · проверено 2026-10-10

Утверждение изменений межевания в составе планировки по приказу №255.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/ter-plan/?ELEMENT_ID=44126